

Μαρούσι, 26/6/2026

Προς : Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Υπόψη : Κάθε ενδιαφερόμενου

Θέμα : Αίτημα Παράτασης Εκτέλεσης 1ης, 2ης και 3ης Φάσης Εργασιών Σύμβασης

Αξιότιμοι,

Σε συνέχεια της υπογραφής της μεταξύ μας Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24SYMNO17135904/02-07-2025 και της τροποποίησης αυτής με ΑΔΑΜ 26SYMNO19207762/2026-06-11, με τίτλο «Υπηρεσία παραχώρησης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Η/Ο) στον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης», και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18.3 αυτής, το οποίο ορίζει ότι *«Αν μετά το πέρας της ως άνω παράτασης εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση της εγκατάστασης σταθμών φόρτισης από τον Παραχωρησιούχο, για λόγο μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του, (ενδεικτικά ανυπαίτια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας), η προθεσμία του άρθρου 18.2 θα δύναται να παρατείνεται περαιτέρω έως ότου να αρθούν οι μη οφειλόμενες στον Παραχωρησιούχο λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης του έργου»*, υποβάλλουμε το παρόν αίτημα παράτασης των συμβατικών προθεσμιών της Α' Φάσης κατά τρεις (3) μήνες, καθώς και της αντίστοιχης χρονικής προσαρμογής των επόμενων Φάσεων.

Το αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω αντικειμενικών παραμέτρων που σχετίζονται με τις απαιτούμενες διαδικασίες ενεργοποίησης των σημείων επαναφόρτισης, οι οποίες δεν τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο του Αναδόχου, ενώ οι εργασίες και ενέργειες που εμπίπτουν στις συμβατικές του υποχρεώσεις εξελίσσονται κανονικά και εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι το σύνολο των εργασιών που εμπίπτουν στις συμβατικές υποχρεώσεις και στον έλεγχο της ΕΡΜΗΣ θα έχει ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρονοδιαγράμματος. Η αιτούμενη παράταση δεν αφορά καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών από πλευράς Αναδόχου, αλλά αποκλειστικά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών σύνδεσης και ηλεκτροδότησης των σημείων επαναφόρτισης από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), οι οποίες δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας μας.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι οι απαιτούμενες υποδομές έχουν ήδη κατασκευαστεί και στις υπόλοιπες Φάσεις του έργου, ενώ εντός της θερινής περιόδου προγραμματίζεται η τοποθέτηση των φορτιστών που αντιστοιχούν στις επόμενες Φάσεις, καθώς και η υποβολή των σχετικών αιτημάτων σύνδεσης προς τον ΔΕΔΔΗΕ. Ως εκ τούτου, λόγω της προόδου των εργασιών και του βαθμού ωρίμανσης του έργου, οι επόμενες Φάσεις εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν σε χρόνο σημαντικά προγενέστερο των προβλεπόμενων ημερομηνιών, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων εργασιών έχει ήδη εκτελεστεί.

Συγκεκριμένα, αιτούμεθα την προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων ως εξής:

- Α΄ Φάση: ολοκλήρωση έως 02/11/2026
- Β΄ Φάση: έναρξη 03/11/2026 και ολοκλήρωση έως 02/03/2027
- Γ΄ Φάση: έναρξη 03/03/2027 και ολοκλήρωση έως 02/07/2027

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εξετάσετε θετικά το παρόν αίτημα, το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά στη διασφάλιση της πλήρους και ποιοτικής λειτουργικής ολοκλήρωσης του έργου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΡΜΗΣ

Κωνσταντίνος Κουλουράς
Επικεφαλής Πωλήσεων Ηλεκτροκίνησης