



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λεχαινά 30/04/2026

Προς : κ. πρόεδρο Δ.Σ
Υπόψη : Γραμματέα Δ.Σ.

Πληροφορίες : κ. Αναπλ. Δ/ντής
Τηλέφωνο : 2623 3 60831
Φάξ : 2623 3 60830
Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 2
Ταχ. Κώδικας : 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ

ΘΕΜΑ : «4^η Παράταση προθεσμίας για εκτέλεση Σύμβασης Παραχώρησης: " ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Η/Ο) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ»

ΣΧΕΤ. :

Έχοντας υπόψη :

1. Την με αριθ. : 16/2024 μελέτη της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας / Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων,
2. Την με αριθ. πρωτ. : 8186/02-07-2025 σύμβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας,
3. Το με αριθ. πρωτ. : 8647/14-07-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας, με το οποίο ορίστηκε Επόπτης για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας,
4. Την με αριθ. πρωτ. : 11965/23-09-2025, με την οποία αιτείται ο ανάδοχος, παράταση προθεσμίας ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ,
5. Την 161/25 Απόφαση Δ.Σ. περι Χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
6. Την 19/26 Απόφαση Δ.Σ. περι Χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης
7. Την 69/26 Απόφαση Δ.Σ. περι Χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης
8. Την με αριθ. πρωτ. : 7340/29-06-2026, με την οποία αιτείται ο ανάδοχος, 4^η παράταση προθεσμίας ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ,
9. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4413/2016, Ν4412/16 όπως αυτός ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 18.3 της σύμβασης.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται :

Την παράταση της σύμβασης για επιπλέον χρονικό διάστημα (3) ΜΗΝΩΝ, ήτοι έως 02/07/2027, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 4413/2016 & του 217 παραγρ. 2 του Ν. 41412/2016.

Ο Αναπλ. Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας
Γεώργιος Γεωργιάδης
Μηχανικός Ηλεκτρικός με βαθμό Α'

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας,
2. Οικονομική Υπηρεσία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 2
Ταχ. Κώδικας : 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ
Πληροφορίες : κ. Κορδονούρης
Τηλέφωνα : 2623 3 60841/60831

Λεχαινά 03/07/2026
Αριθ. Πρωτ. : 7340

ΠΡΟΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΘΕΜΑ : 4^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Εργασία : " **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Η/Ο) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ**"

Αναδόχου : NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της από **29/06/2026** αίτησης του αναδόχου της εργασίας που αναφέρεται στο θέμα , με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

- πρ/σμός δαπάνης χωρίς ΦΠΑ € : 2.608.226,45
- συμφωνητικό (Αριθ. Πρωτ.) : 8186/02.07.25
- έναρξη προθεσμίας εργασίας : 02/07/25
- λήξη προθεσμίας εργασίας : 02//07/26
- 1^η παράταση : 02/10/26
- 2^η παράταση : 02/01/27
- 3^η παράταση : 02/01/27
- ποσό .1.ου Σ.Π. εργασιών :

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας της εργασίας μέχρι 02/07/2027. Η οποία κατανέμεται ως εξής:

Α΄φάση ολοκλήρωση έως 02/11/2026 (από 02/08/2026)

Β΄φάση ολοκλήρωση έως 02/03/2027 (από 02/12/2026)

Γ΄φάση ολοκλήρωση έως 02/07/2027(από 02/04/2027)


για τους ακόλουθους λόγους :


α. Για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω καθυστερήσεων κατά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών από υπαιτιότητα άλλου αρμόδιου φορέα. Οι απαιτούμενες υποδομές έχουν ήδη κατασκευασθεί για όλες τις φάσεις αλλά η πλήρης λειτουργική ολοκλήρωση της Α' Φάσης εξαρτάται από χρονοδιαγράμματα και ενέργειες του αρμόδιου Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ). Ως εκ τούτου η ανωτέρω καθυστέρηση εμπίπτει στα Γεγονότα Απαλλαγής (αρθρο 34.1.1 της σύμβασης).

ΛΕΧΑΙΝΑ 03/07/2026

Ο προϊστάμενος Τμ. Μελ. & Επίβλ. Έργων

Ο Δ/τής Τεχνικών Υπηρεσιών



Γκουραπάς Γεώργιος
Μηχανολογος Μηχανικός


Γκουραπάς Γεώργιος
Μηχανολογος Μηχανικός



• ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ
2. Ανάδοχο



Προς : Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Υπόψη : Κάθε ενδιαφερόμενου

Θέμα : Αίτημα Παράτασης Εκτέλεσης 1ης, 2ης και 3ης Φάσης Εργασιών Σύμβασης

Αξιότιμοι,

Σε συνέχεια της υπογραφής της μεταξύ μας Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24SYMV017135904/02-07-2025 και της τροποποίησης αυτής με ΑΔΑΜ 26SYMV019207762/2026-06-11, με τίτλο «Υπηρεσία παραχώρησης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Η/Ο) στον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης», και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18.3 αυτής, το οποίο ορίζει ότι «Αν μετά το πέρας της ως άνω παράτασης εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση της εγκατάστασης σταθμών φόρτισης από τον Παραχωρησιούχο, για λόγο μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του, (ενδεικτικά ανυπαίτια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας), η προθεσμία του άρθρου 18.2 θα δύναται να παρατείνεται περαιτέρω έως ότου να αρθούν οι μη οφειλόμενες στον Παραχωρησιούχο λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης του έργου», υποβάλλουμε το παρόν αίτημα παράτασης των συμβατικών προθεσμιών της Α΄ Φάσης κατά τρεις (3) μήνες, καθώς και της αντίστοιχης χρονικής προσαρμογής των επόμενων Φάσεων.

Το αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω αντικειμενικών παραμέτρων που σχετίζονται με τις απαιτούμενες διαδικασίες ενεργοποίησης των σημείων επαναφόρτισης, οι οποίες δεν τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο του Αναδόχου, ενώ οι εργασίες και ενέργειες που εμπίπτουν στις συμβατικές του υποχρεώσεις εξελίσσονται κανονικά και εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι το σύνολο των εργασιών που εμπίπτουν στις συμβατικές υποχρεώσεις και στον έλεγχο της ΕΡΜΗΣ θα έχει ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρονοδιαγράμματος. Η αιτούμενη παράταση δεν αφορά καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών από πλευράς Αναδόχου, αλλά αποκλειστικά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών σύνδεσης και ηλεκτροδότησης των σημείων επαναφόρτισης από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), οι οποίες δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας μας.

44



Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι οι απαιτούμενες υποδομές έχουν ήδη κατασκευαστεί και στις υπόλοιπες Φάσεις του έργου, ενώ εντός της θερινής περιόδου προγραμματίζεται η τοποθέτηση των φορτιστών που αντιστοιχούν στις επόμενες Φάσεις, καθώς και η υποβολή των σχετικών αιτημάτων σύνδεσης προς τον ΔΕΔΔΗΕ. Ως εκ τούτου, λόγω της προόδου των εργασιών και του βαθμού ωρίμανσης του έργου, οι επόμενες Φάσεις εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν σε χρόνο σημαντικά προγενέστερο των προβλεπόμενων ημερομηνιών, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων εργασιών έχει ήδη εκτελεστεί.

Συγκεκριμένα, αιτούμεθα την προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων ως εξής:

- Α' Φάση: ολοκλήρωση έως 02/11/2026
- Β' Φάση: έναρξη 03/11/2026 και ολοκλήρωση έως 02/03/2027
- Γ' Φάση: έναρξη 03/03/2027 και ολοκλήρωση έως 02/07/2027

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εξετάσετε θετικά το παρόν αίτημα, το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά στη διασφάλιση της πλήρους και ποιοτικής λειτουργικής ολοκλήρωσης του έργου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΡΜΗΣ

**KONSTANTINOS
S KOULOURAS**
Digitally signed by
KONSTANTINOS
KOULOURAS
Date: 2026.06.26 09:45:39
+03'00'

Κωνσταντίνος Κουλουράς
Επικεφαλής Πωλήσεων Ηλεκτροκίνησης