

ΘΕΜΑ 11^ο : Χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: “Νέος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Δ.Κ. Βάρδας ”_(Εισηγητής : Α/Δ Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Κεκάτος Διονύσιος).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

**ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗΣ**

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΛΕΧΑΙΝΑ 10/08/2026

Προς :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πληροφορίες : κ. προϊστάμενος

Τηλέφωνο : 2623 3 60831

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 2

Ταχ. Κώδικας : 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ

ΘΕΜΑ : 4^η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: “ Νέος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Δ.Κ. Βάρδας ”

Σχετικά με το θέμα που αναφέρεται ανωτέρω το Αρμόδιο Δ.Σ. θα πρέπει να αποφασίσει για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συγκεκριμένου έργου λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την με αρ. πρ. **5531/26-05-2026** αίτηση του αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
2. Την με αρ. πρ. **8061/20-06-2023** Δημόσια Σύμβαση εκτέλεσης έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
3. Τον με αρ. πρ. **9245 / 10-07-2023** ορισμό επιβλέποντα για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
4. Τον αρχικό χρόνο περαίωσης, **ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες** (ήτοι μέχρι 20-6-2025), που προβλέπεται στην παραπάνω Δημόσια Σύμβαση.

5. Την αριθμ. **97/2025** απόφαση Δ.Σ «Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΒΑΡΔΑΣ) (Αριθ.Μελ. : 5/2019) έως **20/12/2025**, προκειμένου να εγκριθεί ο υπό σύνταξη 2ος ΑΠΕ και για την εκτέλεση των εργασιών αυτού, με σκοπό την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου
6. Την αριθμ. **213/2025** απόφαση Δ.Σ «Χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου : ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΒΑΡΔΑΣ " Αριθ. Μελ. : 5/2019 έως 20/06/2026, προκειμένου να εγκριθεί ο υπό σύνταξη 2ος ΑΠΕ και για την εκτέλεση των εργασιών αυτού, με σκοπό την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου
7. Την αριθμ. **92/2026** απόφαση Δ.Σ «Χορήγηση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου : ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΒΑΡΔΑΣ " Αριθ. Μελ. : 5/2019 έως 03/08/2026, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που σημειώθηκαν κατά τους χειμερινούς μήνες, οι οποίες παρεμπόδισαν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών υγρομόνωσης της οροφής, αλλά και της ανάγκης για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ, με σκοπό την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου
8. Την υπ' αρ. **5/2019** μελέτη του Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης Έργων του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης.
9. Τον Ν.4412/2016 (άρθρα 145 και 147) και τον Ν. 4623/19 (άρθρο 3, παρ.1, περιπτ. ιδ / περί του οργάνου που αποφασίζει για την παράταση προθεσμίας).

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να εγκριθεί ο υπό σύνταξη 4ος ΑΠΕ και για την εκτέλεση των εργασιών αυτού, προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας έως 03/11/2026 με σκοπό την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο προϊστάμενος

Ο Δ/ντής

Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης
Έργων

της Τεχνικής Υπηρεσίας

Τσουραπάς Γιώργος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Τσουραπάς Γιώργος

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων – Φακ/ΕΡΓΟΥ
2. Επιβλέποντα Έργου.
3. Ανάδοχο.