

Τ.Υ.



ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 7507

Ελήφθη: 30-6-2026

Φακ:

Πύργος, 30 / 06 / 2026

Προς :
Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΘΕΜΑ : 2^η παράταση προθεσμίας

ΕΡΓΟ : «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 89Α/2022

Αιτούμαστε την παράταση προθεσμίας του έργου έως 30 / 09 / 2026,
δεδομένου ότι :

α) καθυστερεί η παραλαβή των υπολειπομένων σιδηροδρόμων που απαιτήθηκαν να τοποθετηθούν στο έργο για τη συμπλήρωση του οδοφωτισμού σε δύο οδούς στην Ανδραβίδα (Ν. Πλαστήρα -Νηπιαγωγείο- και στη Παναγ. Παύλου) που κρίθηκαν αναγκαία για την ασφαλέστερη διέλευση πεζών και οχημάτων.

Επισημαίνεται ότι στο διάστημα εκτέλεσης της παραγγελίας παρεμβάλλεται ο μήνας Αύγουστος.

β) εκκρεμεί να συνταχθεί και εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και στη συνέχεια να ολοκληρωθούν οι εργασίες που θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για την εταιρεία

Δηλάρχης Αλέξιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λεχαινά 06 - 07 - 2026

Προς : κ. πρόεδρο της Δ.Σ.

Πληροφορίες : κ. Κορδονούρης
Τηλέφωνο : 2623 3 60841
Φάξ : 2623 3 60830
Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 2
Ταχ. Κώδικας : 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ

ΘΕΜΑ : «Περί έγκρισης 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ»

ΣΧΕΤ. : Α. Την από 30.06.2026 αίτηση του Αναδόχου
Β. Η με αριθ. πρωτ. 7507/06.07.26 γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

- πρ/σμός δαπάνης € : 342.534,47€
- συμφωνητικό (Αριθ. Πρωτ.) : 10119/13.08.25
- έναρξη προθεσμίας έργου : 13/08/25
- λήξη προθεσμίας έργου : 13/02/26
- 1^η παράταση έργου : 30/6/26
- ποσό .1.ου Α.Π. εργασιών : €

Για το ανωτέρω θέμα λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω έγγραφα όπου διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έγκριση:.

Παράτασης προθεσμίας έως 30/09/2026 του έργου: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, για την άρτια εκτέλεση του έργου, όπως αυτή προβλέπεται στην 89Α/22 μελέτη του Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης Έργων του Δήμου μας.

Ο Επιβλέπων

Μηχανολόγος Μηχανικός



Κορδονούρης Γιώργος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 2
Ταχ. Κώδικας : 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ
Πληροφορίες : κ. Κορδονούρης
Τηλέφωνα : 2623 3 60841/60831

Λεχαινά 06/07/2026
Αριθ. Πρωτ. : 7507

ΠΡΟΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΘΕΜΑ : 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Εργο : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ "
(Αριθ. Μελ. : ...89Α../2022...)

Αναδόχου : ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της από 30 / 06 / 2026... αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα , με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

- πρ/σμός δαπάνης € : 342.534,47€
- συμφωνητικό (Αριθ. Πρωτ.) : 10119/13.08.25
- έναρξη προθεσμίας έργου : 13/08/25
- λήξη προθεσμίας έργου : 13/02/26
- 1^η παράταση έργου : 30/6/26
- ποσό 1.ου Α.Π. εργασιών : €

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι ...30./09./2026.
για τους ακόλουθους λόγους :

α. Λόγω της σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε. για τον οποίο εκκρεμεί η έγκριση του,
β.

ΛΕΧΑΙΝΑ 06/07/2026

Ο προϊστάμενος Τμ. Μελ. & Επίβλ.
Έργων

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Τσουραπας Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός



Τσουραπας Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

• ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ
2. Ανάδοχο
- 3.