

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ : 1^η Παράταση Προθεσμίας

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΟΥ»

ΣΥΜΒΑΣΗ: 26SYMV018322760 2026-01-09 ΠΟΣΟΥ 863.760,65 € (με ΦΠΑ)

ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 8-7-2026

Έως σήμερα έχει εκτελεστεί σε ποσοστό το 20% του έργου και περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

- α) Καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα (υπάρχοντα κρασπεδόρειθρα, τοιχία) και αποξήλωση οδοστρωμάτων.
- β) Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και επιχώματος δρόμου παραπλεύρως γηπέδου.
- γ) Μεταφορά και απόθεση κοκκώδους υλικού και υλικού πλήρωσης συρματοκιβωτίων σε θέση παραπλεύρως του έργου σε ποσοστό 80%.
- δ) Πρόδος εκσκαφών προκειμένου για την δημιουργία παταριών κατά μήκος της κατολίσθισης σε ποσοστό 70%.

Προκειμένου για την πραγματοποίηση των εργασιών των εκσκαφών (σε ύψος πρανούς 14 μέτρων με πατάρια), ήταν απαραίτητη η αποστράγγιση του εδάφους η οποία έγινε κατά του μήνες Απρίλιος Μάιος.

Λόγω της παραπάνω καθυστέρησης του χρόνου έναρξης των εκσκαφών, ζητείται παράταση της προθεσμίας του έργου έως τις **30-11-2026**.

Πύργος, 23 - 06 - 2026

Για την Ανάδοχο Εταιρεία

ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 17
ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙΣΙΑ - Τ.Κ. 27131
ΗΛ. 2621022862 ΦΑΧ: 2621051780
Α.Φ.Μ. 997352759 Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 139510525000

ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ