**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ**
**ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ**
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
**ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ**
Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 2
Ταχ. Κώδικας : 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ
Πληροφορίες : κ. Κορδονούρης
Τηλέφωνα : 2623 3 60841/60831

**Λεχαινά 12/10/2026**
**Αριθ. Πρωτ. : 11912**

**ΠΡΟΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟ**
**ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ**

**ΘΕΜΑ : 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Εργο : **"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕΘΛΙΟΝ "**
**( Αριθ. Μελ. : …73../2024…)**

Αναδόχου : ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της από **02 / 10 / 2026…** αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα , με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

- πρ/σμός δαπάνης € : 1.079.951,61€
- συμφωνητικό ( Αριθ. Πρωτ. ) : 13761/31.10.25
- έναρξη προθεσμίας έργου : 31/10/25
- λήξη προθεσμίας έργου : 31/10/26
- 1η παράταση έργου :
- ποσό .1.ου Α.Π. εργασιών : €

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι **…31./01./2027**, για τους ακόλουθους λόγους :

α. Λόγω της σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΤΚΤΜΝΕ για τα οποία εκκρεμούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις,
β. Την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της επαύξησης ισχύος και σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του Κλειστού Γυμναστηρίου (εκκρεμούν ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ).

**ΛΕΧΑΙΝΑ 12/10/2026**

Ο προϊστάμενος Τμ. Μελ. & Επίβλ. Έργων

Τσουραπάς Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Τσουραπάς Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ
2. Ανάδοχο
3.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 11918
Ελήφθη: 02/10/2026
Φακ.:

**INTRICATE A.E**
Ριζαρείου 2Α & Μικράς Ασίας 66
ΤΚ: 152 33, Χαλάνδρι Αττικής
Τηλ.: +30 2106856296
email: info@intricate.gr

**Λεχαινά, 02 - 10 – 2026**

**Προς:** ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος

**Έργο:** **«Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου ΑΕΘΛΙΟΝ»**

**Ανάδοχος:** **INTRICATE A.E.**

**ΘΕΜΑ:** **Αίτημα χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου**

Αξιότιμοι Κύριοι/ες,

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και λαμβάνοντας υπόψη την έως σήμερα πορεία των εργασιών, σας υποβάλλουμε αίτημα παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **31/01/2027**, για τους ακόλουθους λόγους:

1. **Εκκρεμότητα αύξησης ισχύος από τον ΔΕΔΔΗΕ:** Εκκρεμεί από τον ΔΕΔΔΗΕ η αύξηση ισχύος που απαιτείται για τη λειτουργία των νέων ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του έργου (ενδεικτικά: σύστημα κλιματισμού, σύστημα ΖΝΧ κ.ά.). Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης ισχύος θα είναι εφικτή η προώθηση και ενεργοποίηση της αίτησης Net Billing. Καθώς οι χρόνοι διεκπεραίωσης εξαρτώνται αποκλειστικά από τον Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ), καθίσταται αδύνατη η λειτουργική ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

2. **Εγκρίσεις Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα:** Εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ), προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αιτούσα,
Για τον Ανάδοχο

INTRICATE A.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 66 & ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 2
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 152 33

Μαρσόνα Λαγκόνε

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

16.10.2026 15:18:57
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦ
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΣΚΑΡΑ

Πάτρα, 16/10/2026
Αριθμ. Πρωτ.: 4467

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 12690
Ελήφθη: 21/10/2026
Φακ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα, 264 41
Πληροφορίες: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΛΛΑΪΔΗ
Τηλ.: 2613611430, 2613 611400
Email: asilaidi@mou.gr

Προς:
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2, 27053, ΛΕΧΑΙΝΑ

**ΘΕΜΑ: Σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας έως την 31/01/2027 του 1ου Υποέργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΕΘΛΙΟΝ» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6018329**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.
2. Το Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ Α΄61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 38 παρ. 2 και 66 παρ. 17 αυτού.
3. Τη με αριθμ. 114274/28-11-2022 (ΦΕΚ Β΄6131) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων άρθρου 38 του ν. 4914/2022 – Α΄61)».
4. Τη με αριθμ. 114947/29-11-2022 (ΦΕΚ Β΄6132) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».
5. Τη με αριθμ. 5483/20-1-2023 (ΦΕΚ Β΄390) κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».
6. Την υπ' αριθμ. 76861/29-07-2022 (ΦΕΚ 4174/Β/05-08-2022) υπουργική απόφαση, με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α' 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32681/ΕΥΘΥ 335/23-03-2015 (Β' 713) υπουργικής απόφασης.
7. Την υπ. άρ. 6369/23-12-2024 Απόφαση Ένταξης της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΕΘΛΙΟΝ»» με κωδ. ΟΠΣ 6018329 στο Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2021-2027.
8. Την από 12/10/2026 υποβολή του αιτήματος Ελέγχου Νομιμότητας με ID: 47817 και Α/Α 25418, έκδοση 3.0 (Προέγκριση 1ης παράτασης έως την 31/01/2027) του 1ου υποέργου της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΕΘΛΙΟΝ»» με κωδ. ΟΠΣ 6018329.

9. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου, με τα σχόλια, όπου αυτό είναι απαραίτητο, του τελικού δικαιούχου και τα αντίστοιχα της ΕΥΔ ΠΔΕ (Λ.ΙΙ.4_1 (1η εκδ. Ιούνιος 2023): ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ).

**ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Θετική Γνώμη**

για την έγκριση της 1ης παράτασης έως την 31/01/2027 της σύμβασης του 1ου Υποέργου με τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΕΘΛΙΟΝ» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6018329 συνολικού προϋπολογισμού 1.193.471,38 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ.άρ. 11912/12-10-2026 γνωμοδότηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης και δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 (Α΄36) αναφορικά με τη δυνατότητα χορήγησης παρατάσεων στις δημόσιες συμβάσεις έργων που προκηρύσσονται μετά την 01/09/2021.

Ο Φορέας (Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης) μετά την έγκριση της παράτασης, οφείλει, στο πλαίσιο του υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.), να προβεί στην υποβολή μέσω ΟΠΣ τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ), με τη νέα λήξη του υποέργου.

**Η προϊσταμένη της ΕΥΔΠ ΔΕ**

**Ιωάννα Φαναριώτου**

**Συνημμένα:** ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ